

鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村项目

第二批二标段

进度验收评价报告

豫越华资报〔2023〕第 1102 号

评价项目：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村

综合示范县第二批项目二标段

项目供应商：河南港欣建设工程有限公司

评价机构：河南越华会计师事务所有限公司

我事务所接受鹿邑县商务局委托，对鹿邑县国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目建设实施了工程进度验收审计。审计过程中，重点对项目合同实施进展情况、合同执行进度、资金使用、项目实际效果进行了验收审计。现将二标段验收审计情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为更好更快发挥电子商务的推动与引领作用，构建工业品下乡、农产品进城的双向流通渠道，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴，根据《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）和《河南省商务厅河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于做好2020年国家级电子商务进农村综合示范有关工作的通知》（豫商体系〔2020〕25号）要求，对鹿邑县商务局2020年度国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目建设进行了公开招标（项目编号：鹿财公开-2023-31）。2023年9月4日，确定项目二标段中标单位：

中标人：河南港欣建设工程有限公司

中标金额：1,449,303.21元

在项目中标结果公示期后，双方于2023年9月4日签订了项目政府采购合同书。

（二）项目信息

1. 项目名称：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村综合示范县第二批项目二标段。

2. 项目合作期限：建设期 2023 年 9 月 4 日—2024 年 1 月 5 日，工期 120 天，质保期 1 年。

3.项目目标：

（1）升级改造鹿邑县电商直播间、装饰工程、天棚工程、其他工程、线路设备改造、电商公共服务中心升级，为电商企业和电商创业者提供功能完备的办公场所。充实完善乡镇电商服务站、村级电商服务网点，积极引进电子商务服务企业，对便民中心服务站和村级服务点进行规划开发、改造、服务和管理，为网点销售运营提供综合服务。

（2）升级完善县乡镇电子商务运营服务中心，完善功能定位，拓展服务范围，包括县级电子商务公共服务中心运营办公设备设施，包括但不限于办公桌椅、文件柜、展示货架、直播设备等，满足创业孵化、线下展示、直播、电商运营的需求。继续组织开展电商创业孵化咨询、电商知识普及应用推广、综合示范项目集成管理、综合示范项目信息报送等服务，进一步提升县级电子商务公共服务中心运营及综合服务水平。

二、项目实际完成情况

(一) 二标完成情况

序号	服务内容	规格	单位	数量	完成情况
1	三楼直播间装修	标准	间	6	已完成
2	办公楼地板修补	更换	平方米	128	已完成
3	五星支部装修	标准	套	10	已完成
4	洗手间改造	标准	间	8	已完成
5	安装出入口大门	标准	套	2	已完成
6	公共服务中心变压器	S11-400	套	1	已完成
7	办公大楼电路改造	标准	套	1	已完成
8	监控升级改造	2304*1296	套	1	已完成
9	公共服务中心标识及发光字	标准	套	1	已完成
10	直播间设备	标准	套	1	已完成
11	公共服务中心网络安装	标准	套	1	已完成
12	全县农特产品、工艺品产品信息网站	标准	个	1	已完成

其中直播间设备明细：

序号	服务内容	规格	单位	数量	完成情况
1	台式电脑	CPU:intel 酷睿 i5 内存; 16G 硬盘; 256G 固态+1T 机械显示器; 27 寸无线网卡; WIFI6	套	6	已完成
2	笔记本电脑	CPU:intel 酷睿 i7 内存; 16G 以上硬盘; 固态 512G 以上显卡; 独显	套	6	已完成
3	大型打印机	双面打印 A3、A4 彩色扫描	台	2	已完成
4	小型打印机	双面打印彩色扫描	台	6	已完成
5	直播灯光架子	标准	个	50	已完成
6	直播灯光	标准	个	10	已完成

序号	服务内容	规格	单位	数量	完成情况
7	声卡	G3	套	50	已完成
8	摄像照相机	4200万像素	套	6	已完成
9	直播用手机	全网通 8+256（曲面屏）	台	6	已完成
10	直播用手机	全网通 8+256（全面屏）	台	6	已完成
11	窗帘	高精密遮光布；高度 3.2m	米	54	已完成

我们对项目二标段施工进展情况开展了审计工作、对合同执行进度、资金使用情况、项目实际效果进行了验收工作。

二、验收评价工作实施情况

（一）人员配备情况

本次验收评价工作配备了会计师 2 名，工程造价师 1 名，评价师 1 名，助理人员 1 名，共 5 人组成验收评价项目工作组。

（二）验收评价内容

1. 审计评价方法：查询、核对、审阅、抽查、分析计算。
2. 验收具体内容：鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村项目建设。

三、审计验收结果

项目在建设期取得了一定成效，抽查了部分工程及物资：

（一）现场抽盘

对办公楼地板修补、监控设备、洗手间改造、园区南北大门、电力设施改造、直播间设备、公务服务中心标识及发光字进行了抽盘；

（二）财务核查

根据提供财务资料，经核查后我们得出如下结论：

二标段施工进展情况开展了审计工作、对合同执行进度、资金使用情况、项目实际效果进行了评估、审阅、分析计算，二标段工程已完成该标段工程量清单及工程实施方案进度的 100%。

四、验收审计结论

河南港欣建设工程有限公司提供的施工情况明细与投标文件中描述一致，完成了投标文件中规定的实质性要求，提供资料齐全、规范，符合验收要求。

以下无正文

(本页为鹿邑县商务局 2020 年度国家级电子商务进农村项目进度验收评价报告签章页)

河南越华会计师事务所有限公司

二〇二四年一月十二日